

Hamburg, 16.12.2019

...was passiert vor Ihrer Tür?

Informationen zu den nächsten Bauphasen am Ballindamm

Sehr geehrte Damen und Herren,


mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den Fortgang der Bauarbeiten zur Umgestaltung des Ballindamms informieren.

Die vor circa 2,5 Monaten begonnene erste von vier Bauphasen wird Mitte Januar 2020 abgeschlossen sein. In dieser ersten Bauphase wurden die beiden Fahrspuren ab Alstertor in Richtung Hauptbahnhof gesperrt, um sie grundlegend neu zu strukturieren. Für die Vorweihnachtszeit wurde im Ballindamm zusätzliche eine provisorische Fußgängerlichtsignalanlage in Höhe Alstertor eingerichtet.

Die Vollsperrung von Brandsende wird zum 20.12. aufgehoben, sodass hier eine Ausfahrt aus dem Quartier in Richtung Ferdinandstor wieder möglich ist.

Am 20.01.2020 wird die Bauphase 1C eingerichtet, die eine Übergangsphase zur Bauphase 2 darstellt. Der Ballindamm wird in dieser Bauphase zunächst zwischen Alstertor und Ferdinandstor auf der Häuserseite gesperrt bleiben, ist jedoch auf der Alsterseite weiterhin in beide Fahrrichtungen nutzbar. Die Gertrudenstraße wird in dieser Zeit als Sackgasse eingerichtet. Zusätzlich erfolgt die Einrichtung der häuserseitigen Baufelder zwischen Alstertor und Bergstraße und zwischen Bergstraße und Neuer Wall. Auch hier wird der Verkehr in beiden Fahrrichtungen auf der Alsterseite geführt. Die Bergstraße wird als Einbahnstraße in Richtung Jungfernstieg eingerichtet. Ein fußläufiges Erreichen der Geschäfte und Büros am Ballindamm und Jungfernstieg bleibt gewährleistet.


Bauphase 1C: 20. Januar 2020 bis voraussichtlich Ende Februar 2020 (Dauer circa 1 Monat)



Ausblick

In der Bauphase 2 wird die Baustelle zwischen Alstertor und Ferdinandstor auf die Alsterseite verlagert. Eine vollständige Sperrung für den Kfz-Verkehr ist weiterhin nicht vorgesehen. Das Einfahren in das Alstertor, vom Ballindamm kommend, ist in dieser Bauphase nicht möglich. Die Ferdinandstraße kann in dieser Zeit über die Gertrudenstraße erreicht werden. Die Baustellensituation zwischen Alstertor und Bergstraße und zwischen Bergstraße und Neuer Wall bleibt bestehen.

Bauphase 2: Ende Februar 2020 bis voraussichtlich Mai 2020 (Dauer circa 3,5 Monate)



Quelle: Geo-Online

Nach Bauabschluss wird die derzeit je zwei streifige Fahrbahn für den motorisierten Verkehr auf je einen Fahrstreifen reduziert und je ein separater breiter Radfahrstreifen angelegt, um dem hohen Radverkehrsaufkommen in der Innenstadt gerecht zu werden. Die Promenade entlang der Binnenalster wird erneuert und großzügig verbreitert, der Baumbestand vergrößert und eine Promadenbeleuchtung ergänzt.

Fußgänger und Radfahrer werden während der gesamten Bauzeit sicher durch die Baustelle geführt. Das Ende der Gesamtbaumaßnahme wird im Herbst 2020 erwartet.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Arbeiten temporär Einschränkungen mit sich bringen können. Bei der Konzeption der Maßnahme wurde darauf geachtet, dass die Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes so gering wie möglich gehalten wird. Die bauausführende Firma wird Sie rechtzeitig über Beschränkungen informieren. Sollte es wider Erwarten zu größeren Beeinträchtigungen oder Störungen kommen oder Sie Anregungen haben, wenden Sie sich bitte gern an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Über die Weihnachtsfeiertage geht die Baustelle vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 5. Januar 2020 in die Winterpause.

Wir wünschen allen Anliegern des Ballindamms eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit:

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Britta Sinhuber
Tel.: 040/ 428 54 23 15
Mail: britta.sinhuber@hamburg-mitte.hamburg.de

Districtmanagement BID Ballindamm

Mathias Dreher
Tel.: 0152/ 342 106 07
Mail: mathias.dreher@fmhh.de

stracon Bauüberwachung

Thomas Kempe
Tel.: 0151/ 461 797 81
Mail: kempe@stra-con.de